

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

## **Cześć architektoniczno-budowlana**

Nazwa inwestycji: **Miejsca parkingowe z pasem dojazdowym, zjazdami i chodnikiem**

Lokalizacja - adres inwestycji: **Kaleń, gm. Sadkowice**

Nr ewidencyjny działki: **działka nr 16**

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

### **1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego**

Zamierzona inwestycja polegać będzie na budowie miejsc parkingowych z pasem dojazdowym, zjazdami i chodnikiem w miejscowości Kaleń, w gminie Sadkowice.

- roboty rozbiórkowe:
  - rozbiórka płyty fundamentowej nieistniejącego kiosku,
  - usunięcie pni pozostałych po wyciętych wcześniej drzewach,
  - demontaż tablic reklamowych,
  - demontaż ogrodzenia z siatki.
- roboty budowlane i drogowe:
  - budowa miejsc parkingowych,
  - budowa pasa dojazdowego,
  - budowa zjazdów,
  - budowa chodnika,
  - budowa ogrodzenia.
- zagospodarowanie terenu:
  - montaż elementów małej architektury: gabloty ogłoszeniowej, ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych,
  - nasadzenia drzew i wykonanie trawnika.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Teren objęty inwestycją nie jest zabudowany. Na terenie znajdują się fundamenty nieistniejącego kiosku.

### **3. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

W bezpośrednim otoczeniu przewidywanych robót znajdują się jezdnie dróg gminnych wewnętrznych. Niedaleko od terenu inwestycji, oddzielona działką z rowem, znajduje się droga powiatowa.

### **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych**

Zagrożenia mogą wystąpić:

- podczas wykonywania robót z użyciem maszyn i innych urządzeń technicznych (betoniarki, spawarki, piły, młoty udarowe, wiertarki, itp.) - ryzyko urazów i porażeń prądem
- podczas pracy przy robotach ziemnych (wykopach)
- przy robotach drogowych w czasie pracy ciężkim sprzętem
- w związku z ruchem samochodowym na jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie robót

- podczas wykonywania prac montażowych

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

- Pracownicy powinni być poinstruowani przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną o grożącym im niebezpieczeństwie oraz zagrożeniu, które mogą stworzyć w stosunku do osób trzecich, środkach ochrony indywidualnej, powinni przejść szkolenie BHP.
- Roboty budowlane - montażowe należy prowadzić zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonym przez kierownika budowy. Plan powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz przewidzieć trasy bezpiecznej i szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie instruktażu robotników celem określenia zasad postępowania w przypadku zagrożenia. Instruktaż powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
- Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywaniem robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.**

6.1. Należy stosować się do przepisów zawartych w :

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 6 lutego 2003 roku
- Ustawie z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie poszczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285)
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)
- Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

6.2. Obszar robót należy ogrodzić i zakazać wstępu osobom nieupoważnionym i nie przeszkolonym.

6.3. Miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia muszą być wydzielone i oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone. Granice obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego powinny być wydzielone i oznakowane.

6.4. Budowa powinna być wyposażona w odpowiednia środki gaśnicze oraz urządzenia przeciwpożarowe.

6.5. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć poręczą, barierką lub taśmą ostrzegawczą wokół wykopów, na odległość nie mniejszą niż 1,5m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych prac. Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

6.6. Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych.

6.7. Pracowników i osoby związane z procesem budowlanym przebywające na terenie budowy należy wyposażać w środki ochrony osobistej (kask ochronny, kamizelka, rękawice itd.)

6.8. Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone tylko dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

6.9. Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować i wygrodzić jak opisano w pkt. 6.3

6.10. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich użycia, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.

6.6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich pracowników i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich jest ona wykonywana.

6.11. Wszystkie prace związane z rozbiórką (młoty pneumatyczne, palniki, dźwigi) powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

6.12. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy winno odbywać się w sposób eliminujący powstawanie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

**Uwaga:**

**Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pozostałych robót instalacyjnych i drogowych zawarte zostały w poszczególnych opracowaniach branżowych.**

opracował:  
arch. Bartłomiej Klepiński  
(nr upr. 7/R-293/LOOIA/09)